



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลตำบลราชบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2569

รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
สำนักปลัดเทศบาล  
เทศบาลตำบลราชบุรี

## คำนำ

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดทำแผนงาน/โครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในแต่ละปีจะมีโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ นำเสนอเข้ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลการดำเนินงานจะบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากหรือน้อยเพียงใด การติดตามและประเมินผลจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะเป็นคำตอบในส่วนนี้ เทศบาลตำบลรัชฎา ได้เห็นความสำคัญของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรัชฎา ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อจะได้ทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรัชฎา ได้จัดทำ “รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เทศบาลตำบลรัชฎา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เทศบาลตำบลรัชฎา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับนี้จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลในการวางแผนและกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาให้มีความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการกำหนด “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลรัชฎาต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
สำนักปลัดเทศบาล

## สารบัญ

|                                                                          | หน้า |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| ผลการดำเนินงานตามแนวทางติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรัชฎา<br>ภาคผนวก | 1    |
| โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ                                             | 14   |
| โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ                                           | 19   |
| โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ                                                | 31   |

**ผลการดำเนินงานตามแนวทางติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรัชฎา**

**สรุปการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**(พ.ศ. 2566 - 2570)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569**

**รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

.....

เทศบาลตำบลรัชฎา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 229 โครงการ งบประมาณ 630,181,645 บาท และผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลรัชฎา และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ซึ่งเทศบาลตำบลรัชฎาได้ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2568 จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ มีทั้งสิ้น 135 โครงการ งบประมาณ 338,117,600 บาท จากนั้นเทศบาลตำบลรัชฎาได้มีการประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 และที่เพิ่มเติม โดยแต่ละหน่วยงานได้นำไปดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 62 โครงการ เบิกจ่าย งบประมาณ 32,277,800 บาท และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 56 โครงการ แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้


ตารางที่ 1 สรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ 2569 ของเทศบาลตำบลรัชฎา  
รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                          | จำนวน<br>โครงการ<br>ตามแผนฯ | จำนวน<br>โครงการที่<br>ได้รับอนุมัติ<br>งบฯ | ผลการดำเนินงาน      |                          |                        |                                      | งบประมาณตาม<br>แผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | ร้อยละของ<br>งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                                                             |                             |                                             | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละของ<br>โครงการที่<br>ดำเนินการ |                     |                     |                         |                                     |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง<br>พื้นฐาน               |                             |                                             |                     |                          |                        |                                      |                     |                     |                         |                                     |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                                      | 4                           | 1                                           | 1                   | 0                        | 0                      | 0.00                                 | 3,850,000           | 3,850,000           | 0                       | 0.00                                |
| 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                              | 34                          | 24                                          | 3                   | 21                       | 0                      | 87.5                                 | 274,507,000         | 235,125,000         | 0                       | 0.00                                |
| รวม                                                         | 38                          | 25                                          | 4                   | 21                       | 0                      | 84.00                                | 278,357,000         | 238,975,000         | 0                       | 0.00                                |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |                             |                                             |                     |                          |                        |                                      |                     |                     |                         |                                     |
| 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป                                   | 15                          | 0                                           | 0                   | 0                        | 0                      | 0.00                                 | 16,050,000          | 0                   | 0                       | 0.00                                |
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข                                         | 7                           | 7                                           | 3                   | 4                        | 0                      | 57.14                                | 59,000,000          | 1,410,000           | 203,756                 | 14.45                               |
| 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน                                      | 2                           | 2                                           | 0                   | 2                        | 0                      | 100.00                               | 41,500,000          | 41,500,000          | 16,073,333              | 38.73                               |
| รวม                                                         | 24                          | 9                                           | 3                   | 6                        | 0                      | 66.66                                | 116,550,000         | 42,910,000          | 16,277,089              | 37.93                               |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                    | จำนวน<br>โครงการ<br>ตามแผนฯ | จำนวน<br>โครงการที่<br>ได้รับอนุมัติ<br>งบฯ | ผลการดำเนินงาน      |                          |                        |                                      | งบประมาณตาม<br>แผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | ร้อยละของ<br>งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                                                       |                             |                                             | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละของ<br>โครงการที่<br>ดำเนินการ |                     |                     |                         |                                     |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ<br>การท่องเที่ยว |                             |                                             |                     |                          |                        |                                      |                     |                     |                         |                                     |
| 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป                             | 1                           | 1                                           | 1                   | 0                        | 0                      | 0.00                                 | 1,500,000           | 1,500,000           | 0                       | 0.00                                |
| 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                        | 0                           | 0                                           | 0                   | 0                        | 0                      | 0.00                                 | 0                   | 0                   | 0                       | 0.00                                |
| 3.3 แผนงานพาณิชย์                                     | 0                           | 0                                           | 0                   | 0                        | 0                      | 0.00                                 | 0                   | 0                   | 0                       | 0.00                                |
| 3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   | 4                           | 4                                           | 2                   | 1                        | 1                      | 50.00                                | 700,000             | 480,000             | 63,998                  | 13.33                               |
| รวม                                                   | 5                           | 5                                           | 3                   | 1                        | 1                      | 40.00                                | 2,200,000           | 1,980,000           | 63,998                  | 3.23                                |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ<br>สังคม      |                             |                                             |                     |                          |                        |                                      |                     |                     |                         |                                     |
| 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน                        | 11                          | 7                                           | 6                   | 1                        | 0                      | 14.29                                | 30,500,000          | 1,580,000           | 34,127                  | 2.16                                |
| 4.2 แผนงานการศึกษา                                    | 35                          | 19                                          | 9                   | 7                        | 3                      | 52.63                                | 25,435,645          | 16,345,600          | 11,032,516              | 67.50                               |
| 4.3 แผนงานสาธารณสุข                                   | 22                          | 13                                          | 10                  | 3                        | 0                      | 23.08                                | 5,625,000           | 1,310,000           | 141,180                 | 10.78                               |
| 4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์                              | 19                          | 12                                          | 4                   | 3                        | 5                      | 66.67                                | 3,552,000           | 1,920,000           | 1,231,976               | 64.17                               |
| 4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   | 1                           | 3                                           | 2                   | 0                        | 1                      | 33.33                                | 100,000             | 190,000             | 24,979                  | 13.15                               |
| 4.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ               | 16                          | 11                                          | 3                   | 3                        | 5                      | 72.73                                | 9,520,000           | 4,630,000           | 1,480,293               | 31.97                               |
| 4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                        | 17                          | 11                                          | 3                   | 8                        | 0                      | 72.73                                | 93,117,000          | 23,987,000          | 0                       | 0.00                                |
| รวม                                                   | 121                         | 76                                          | 37                  | 25                       | 14                     | 51.32                                | 167,849,645         | 49,962,600          | 13,945,071              | 27.91                               |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา                              | จำนวน<br>โครงการ<br>ตามแผนฯ | จำนวน<br>โครงการที่<br>ได้รับอนุมัติ<br>งบฯ | ผลการดำเนินงาน      |                          |                        |                                      | งบประมาณตาม<br>แผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย | ร้อยละของ<br>งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                                                 |                             |                                             | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละของ<br>โครงการที่<br>ดำเนินการ |                     |                     |                         |                                     |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ<br>บริหาร |                             |                                             |                     |                          |                        |                                      |                     |                     |                         |                                     |
| 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป                       | 27                          | 10                                          | 5                   | 5                        | 0                      | 0.00                                 | 28,365,000          | 2,100,000           | 723,862                 | 34.47                               |
| 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน                  | 8                           | 3                                           | 0                   | 3                        | 0                      | 0.00                                 | 2,480,000           | 780,000             | 602,857                 | 77.29                               |
| 5.3 แผนงานการศึกษา                              | 1                           | 0                                           | 0                   | 0                        | 0                      | 0.00                                 | 100,000             | 0                   | 0                       | 0.00                                |
| 5.4 แผนงานสาธารณสุข                             | 2                           | 0                                           | 0                   | 0                        | 0                      | 0.00                                 | 15,400,000          | 0                   | 0                       | 0.00                                |
| 5.5 แผนงานเคหะและชุมชน                          | 1                           | 0                                           | 0                   | 0                        | 0                      | 0.00                                 | 2,000,000           | 0                   | 0                       | 0.00                                |
| 5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             | 6                           | 7                                           | 4                   | 1                        | 2                      | 42.86                                | 1,880,000           | 1,410,000           | 664,923                 | 47.16                               |
| 5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                  | 3                           | 0                                           | 0                   | 0                        | 0                      | 0.00                                 | 10,000,000          | 0                   | 0                       | 0.00                                |
| 5.8 แผนงานพาณิชย์                               | 1                           | 0                                           | 0                   | 0                        | 0                      | 0.00                                 | 5,000,000           | 0                   | 0                       | 0.00                                |
| รวม                                             | 49                          | 20                                          | 9                   | 9                        | 2                      | 55.00                                | 65,225,000          | 4,290,000           | 1,991,642               | 46.43                               |
| รวมทั้งสิ้น                                     | 229                         | 135                                         | 56                  | 62                       | 17                     | 58.52                                | 630,181,645         | 338,117,600         | 32,277,800              | 9.55                                |


แผนภาพ 1 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
โครงการที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี 2569  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน



แผนภาพ 2 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี 2569


ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



แผนภาพ 3 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี 2569


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว



แผนภาพ 4 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี 2569


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม



แผนภาพ 5 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการที่ได้รับอนุมัติและโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี 2569

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร



## 2. การใช้จ่ายงบประมาณ


เทศบาลตำบลรัชฎา มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 79 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนเงิน 32,277,800 บาท สามารถแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจริง โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

**ตารางที่ 2** สรุปจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี 2569 ของเทศบาลตำบลรัชฎา

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                      | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | จำนวน<br>ร้อยละ |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน               |                                  |                 |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                                  | -                                | 0.00            |
| 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                          | -                                | 0.00            |
| <b>รวม</b>                                              | <b>-</b>                         | <b>0.00</b>     |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |                                  |                 |
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข                                     | 203,756                          | 14.45           |
| 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน                                  | 16,073,333                       | 38.73           |
| <b>รวม</b>                                              | <b>16,277,089</b>                | <b>37.93</b>    |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว       |                                  |                 |
| 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป                               | -                                | 0.00            |
| 3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                     | 63,998                           | 13.13           |
| <b>รวม</b>                                              | <b>63,998</b>                    | <b>3.23</b>     |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม            |                                  |                 |
| 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน                          | 34,127                           | 2.16            |
| 4.2 แผนงานการศึกษา                                      | 11,032,516                       | 67.50           |
| 4.3 แผนงานสาธารณสุข                                     | 141,180                          | 10.78           |
| 4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์                                | 1,231,976                        | 64.17           |
| 4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                     | 24,979                           | 13.15           |
| 4.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                     | 1,480,293                        | 31.97           |
| 4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                          | -                                | 0.00            |
| <b>รวม</b>                                              | <b>13,945,071</b>                | <b>27.91</b>    |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา                            | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | จำนวน<br>ร้อยละ |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร |                                  |                 |
| 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป                     | 723,862                          | 34.47           |
| 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน                | 602,857                          | 77.29           |
| 5.3 แผนงานการศึกษา                            | -                                | -               |
| 5.4 แผนงานสาธารณสุข                           | -                                | -               |
| 5.5 แผนงานเกษตรและชุมชน                       | -                                | -               |
| 5.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน           | 664,923                          | 47.16           |
| 5.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                | -                                | -               |
| 5.8 แผนงานการพาณิชย์                          | -                                | -               |
| <b>รวม</b>                                    | <b>1,991,642</b>                 | <b>46.43</b>    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                            | <b>32,277,800</b>                | <b>9.55</b>     |

แผนภาพ 7 แสดงจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2569 ของเทศบาลตำบลรัชฎา




**ตารางที่ 3** ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณเปรียบเทียบระหว่างจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                      | จำนวนโครงการ | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ<br>(บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน               |              |                                   |                                  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                                  | 1            | 3,850,000                         | 0                                |
| 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                          | 24           | 235,125,000                       | 0                                |
| <b>รวม</b>                                              | <b>25</b>    | <b>238,975,000</b>                | <b>0</b>                         |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |              |                                   |                                  |
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข                                     | 7            | 1,410,000                         | 203,756                          |
| 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน                                  | 2            | 41,500,000                        | 16,073,333                       |
| <b>รวม</b>                                              | <b>9</b>     | <b>42,910,000</b>                 | <b>16,277,089</b>                |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว       |              |                                   |                                  |
| 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป                               | 1            | 1,500,000                         | 0                                |
| 3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                     | 4            | 480,000                           | 63,998                           |
| <b>รวม</b>                                              | <b>5</b>     | <b>1,980,000</b>                  | <b>63,998</b>                    |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม            |              |                                   |                                  |
| 4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน                          | 7            | 1,580,000                         | 34,127                           |
| 4.2 แผนงานการศึกษา                                      | 19           | 16,345,600                        | 11,032,516                       |
| 4.3 แผนงานสาธารณสุข                                     | 13           | 1,310,000                         | 141,180                          |
| 4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์                                | 12           | 1,920,000                         | 1,231,976                        |
| 4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                     | 3            | 190,000                           | 24,979                           |
| 4.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                     | 11           | 4,630,000                         | 1,480,293                        |
| 4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                          | 11           | 23,987,000                        | -                                |
| <b>รวม</b>                                              | <b>76</b>    | <b>49,962,600</b>                 | <b>13,945,071</b>                |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร           |              |                                   |                                  |
| 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป                               | 10           | 2,100,000                         | 723,862                          |
| 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน                          | 3            | 780,000                           | 602,857                          |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา                  | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ<br>ที่ได้รับอนุมัติ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 7                | 1,410,000                             | 664,923                              |
| รวม                                 | 20               | 4,290,000                             | 1,991,642                            |
| รวมทั้งสิ้น                         | 135              | 338,117,600                           | 32,277,800                           |

แผนภาพ 8 แสดงจำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง



# ภาคผนวก

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลรัชฎา

รอบเดือน 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

#### 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                                 | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง                                                                                                | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการส่งเสริมและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพด้านการ<br>ประกอบอาชีพในตำบลรัชฎา | 100,000            | 50,000              | 37,950                  | ก.พ. - มี.ค.69        | -ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ<br>ที่เข้ารับการอบรมเกิดความรู้<br>ความเข้าใจ แนวทางการดำเนิน<br>งานด้านการประกอบอาชีพ | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการ<br>สังคม     |
| รวม | 1 โครงการ                                                               | 100,000            | 50,000              | 37,950                  |                       |                                                                                                                   |               |                           |

### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

#### 4.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                     | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง                                                                    | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                      | 850,000            | 850,000             | 843,877                 | ธ.ค.67 -<br>ม.ค.-68   | - เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม<br>ที่สร้างสรรค์และแสดงออกถึงความ<br>สามารถในด้านต่าง ๆ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 1   | โครงการอบรมคุณธรรม<br>จริยธรรมเด็กและเยาวชน | 250,000            | 250,000             | 135,180                 | ก.พ.-69               | - เด็กและเยาวชนได้รับความรู้<br>จากการอบรมคุณธรรมจริยธรรม<br>อิสลามและพุทธ            | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 3   | โครงการอาหารกลางวัน                         | 7,634,000          | 7,634,000           | 7,634,000               | ต.ค.68 -<br>ก.ย.689   | - นักเรียนมีอาหารกลางวัน<br>รับประทานที่มีคุณภาพทุกคน                                 | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| รวม | 3 โครงการ                                   | 8,734,000          | 8,734,000           | 8,613,057               |                       |                                                                                       |               |                           |

#### 4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ                                                               | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง                                                                                                                                                                                                          | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้สูงอายุและเครือข่าย | 1,000,000          | 670,000             | 665,276                 | พ.ย.66-มี.ค.67        | - ผู้สูงอายุและเครือข่ายเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนวัยเดียวกันหรือเพื่อนต่างวัยต่างพื้นที่                                                                                                                 | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการสังคม         |
| 2   | โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน                        | 50,000             | 50,000              | 48,687                  | พ.ย.68-ส.ค.69         | - เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ของเด็กและเยาวชน                                                                                                                                           | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการสังคม         |
| 3   | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว      | 300,000            | 300,000             | 275,496                 | ม.ค. - มี.ค.69        | - คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวได้รับประสบการณ์การทำงานมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                                                                                                                | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการสังคม         |
| 4   | โครงการสร้างสุขสูงวัย ผู้สูงอายุ ตำบลรัชฎา                            | 50,000             | 50,000              | 41,410                  | ม.ค. - มี.ค.69        | - ผู้สูงอายุปรับทัศนคติมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันตามอัตภาพ                                                                                                                                                              | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการสังคม         |
| 5   | โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้พิการตำบลรัชฎา                     | 50,000             | 50,000              | 46,562                  | ม.ค. - มี.ค.69        | - คนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ที่เหมาะสมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี<br>- คนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิสวัสดิการของคนพิการยิ่งขึ้นและเกิดความสามัคคีกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มคนพิการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการสังคม         |
| รวม | 5 โครงการ                                                             | 1,450,000          | 1,120,000           | 1,077,431               |                       |                                                                                                                                                                                                                             |               |                           |

#### 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                 | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง                                                                                                                                                        | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการถ่ายทอดความรู้<br>ด้านพลังงานชุมชนในตำบล<br>รัฐา | 40,000             | 40,000              | 24,979                  | ม.ค.- มี.ค.69         | - เกิดการเสริมสร้างความ<br>สัมพันธ์อันดีระหว่างอาสาสมัคร<br>และเครือข่ายพลังงาน<br><br>- เกิดการสร้างความรู้ความ<br>เข้าใจในเรื่องพลังงานให้แก่<br>ประชาชนในชุมชนตำบลรัฐา | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการ<br>สังคม     |
| รวม | 1 โครงการ                                               | 40,000             | 40,000              | 24,979                  |                       |                                                                                                                                                                           |               |                           |

#### 4.6 แผนงานศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ                                                              | งบประมาณ<br>ตามแผน      | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง                                                                                                                         | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา<br>เยาวชนและประชาชนตำบล<br>รัฐา (รัฐาเกมส์) | 300,000                 | 300,000             | 237,696                 | มี.ค.-69              | - เยาวชนและประชาชนตำบล<br>รัฐาได้ใช้เวลาว่างให้เป็น<br>ประโยชน์และห่างไกลจาก<br>ยาเสพติด                                                   | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 2   | โครงการจัดส่งทีมเข้าร่วมการ<br>แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ               | 100,000                 | 100,000             | 30,900                  | ม.ค. - ก.พ.69         | - ประชาชนตำบลรัฐาได้มี<br>ส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาและ<br>ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์                                                        | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 3   | โครงการงานสวดดีท้าวเทพ<br>กระษัตริ์ท้าวศรีสุนทร                      | 50,000<br>(เงินอุดหนุน) | 50,000              | 50,000                  | มี.ค.-69              | - เด็ก เยาวชนและประชาชนใน<br>จังหวัดภูเก็ตได้ระลึกถึงพระคุณ<br>อันยิ่งใหญ่ของท้าวเทพกระษัตริ์<br>ท้าวศรีสุนทรและบรรพชนผู้กล้า<br>เมืองถลาง | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |

| ที่ | โครงการ                                                                              | งบประมาณ<br>ตามแผน       | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง                                                 | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 4   | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้<br>และอบรมจริยธรรมอิสลาม<br>มัศยิสลิวาอุลอิสลาม หมู่ที่ 2 | 180,000<br>(เงินอุดหนุน) | 180,000             | 180,000                 | มี.ค.-69              | - เด็ก เยาวชนและประชาชน<br>ในพื้นที่ได้รับความรู้ในศาสนา<br>อิสลาม | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 5   | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้<br>และอบรมจริยธรรมอิสลาม<br>หมู่ที่ 5                     | 180,000<br>(เงินอุดหนุน) | 180,000             | 180,000                 | มี.ค.-69              | - เด็ก เยาวชนและประชาชน<br>ในพื้นที่ได้รับความรู้ในศาสนา<br>อิสลาม | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| รวม | 5 โครงการ                                                                            | 810,000                  | 810,000             | 678,596                 |                       |                                                                    |               |                           |

#### 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

##### 5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                                                            | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง                                                                                                    | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการส่งเสริมและพัฒนา<br>ศักยภาพอาสาสมัครพัฒนา<br>ชุมชนตำบลรัชฎา                                 | 50,000             | 50,000              | 48,200                  | ม.ย. - พ.ค.69         | - อาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบล<br>รัชฎานำความรู้และประสบการณ์<br>ที่ได้รับจากการอบรมมาเป็น<br>แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น     | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการ<br>สังคม     |
| 2   | โครงการฝึกอบรมและศึกษา<br>ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>ประสบการณ์แก่อาสาสมัคร<br>พัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา | 750,000            | 700,000             | 583,805                 | พ.ย.68 -<br>ม.ค.-69   | - อาสาสมัครพัฒนาชุมชน<br>ตำบลรัชฎานำความรู้และ<br>ประสบการณ์ที่ได้รับจากการ<br>อบรมมาเป็นแนวทางในการ<br>พัฒนาท้องถิ่น | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการ<br>สังคม     |
| รวม | 2 โครงการ                                                                                          | 800,000            | 750,000             | 632,005                 |                       |                                                                                                                       |               |                           |

### 5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ                                                             | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง                                                                                                                                  | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง | 250,000            | 250,000             | 229,545                 | ธ.ค.68 -<br>ก.พ.-69   | - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะด้านการจัดระเบียบการจราจร ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับประสบการณ์ จากการศึกษาดูงานจากอปท.ขนาดใหญ่ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ                |
| รวม | 1 โครงการ                                                           | 250,000            | 250,000             | 229,545                 |                       |                                                                                                                                                     |               |                           |

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลรัชฎา

รอบเดือน 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                   | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ<br>ค.ส.ล. ซอยมะลิพันธ์<br>หมู่ที่ 1           | 3,150,000          | 3,150,000           | 0                       | พ.ย.68 -<br>มิ.ย.-69  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 2   | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ<br>ค.ส.ล.ซอยชูจิตร หมู่ที่ 1                  | 2,750,000          | 2,750,000           | 0                       | พ.ย.68 -<br>พ.ค.-69   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 3   | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต<br>ถนนร่วมพัฒนา หมู่ที่ 3                  | 7,500,000          | 7,500,000           | 0                       | ก.พ. - มิ.ย.69        | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 4   | โครงการก่อสร้างคูระบาย<br>น้ำ ค.ส.ล.ซอยดอกแก้ว<br>หมู่ที่ 5                               | 1,250,000          | 1,250,000           | 0                       | ก.พ. - พ.ค.69         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 5   | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต<br>พร้อมระบบระบายน้ำ<br>ถนนวานิช หมู่ที่ 7 | 10,100,000         | 10,100,000          | 0                       | ก.พ. - ก.ค.69         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลรัชฎา

รอบเดือน 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                   | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ<br>ค.ส.ล. ซอยมะลิพันธ์<br>หมู่ที่ 1           | 3,150,000          | 3,150,000           | 0                       | พ.ย.68 -<br>มิ.ย.-69  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 2   | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ<br>ค.ส.ล.ซอยชูจิตร หมู่ที่ 1                  | 2,750,000          | 2,750,000           | 0                       | พ.ย.68 -<br>พ.ค.-69   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 3   | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต<br>ถนนร่วมพัฒนา หมู่ที่ 3                  | 7,500,000          | 7,500,000           | 0                       | ก.พ. - มิ.ย.69        | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 4   | โครงการก่อสร้างคูระบาย<br>น้ำ ค.ส.ล.ซอยดอกแก้ว<br>หมู่ที่ 5                               | 1,250,000          | 1,250,000           | 0                       | ก.พ. - พ.ค.69         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 5   | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต<br>พร้อมระบบระบายน้ำ<br>ถนนวานิช หมู่ที่ 7 | 10,100,000         | 10,100,000          | 0                       | ก.พ. - ก.ค.69         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 6   | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ<br>ค.ส.ล. ซอยแม่อบอุทิศ<br>หมู่ที่ 1                                             | 1,470,000          | 1,470,000           | 0                       | ก.พ. - มิ.ย.69        | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 7   | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต<br>พร้อมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม<br>ซอยเทียมประชาอุทิศ<br>หมู่ที่ 1                  | 2,200,000          | 2,200,000           | 0                       | ก.พ. - มิ.ย.69        | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 8   | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ<br>กิ่งแก้ว ซอย 2/9,ซอย 2/13<br>และซอย 6 หมู่ที่ 3                               | 12,500,000         | 12,500,000          | 0                       | ก.พ. - ก.ย.69         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 9   | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต<br>(ลาดทับ) หมู่บ้านเทพสตรี<br>หมู่ที่ 3                                      | 4,000,000          | 4,000,000           | 0                       | มี.ค. - ก.ค.69        | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 10  | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต<br>(ลาดทับ) ซอยจำปา<br>เชื่อมต่อซอยตาตัน หมู่ที่ 1                            | 2,000,000          | 2,000,000           | 0                       | มี.ค. - มิ.ย.69       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 11  | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต<br>(ลาดทับ) บริเวณสถานี<br>ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต<br>แห่งที่ 2 หมู่ที่ 2 | 4,500,000          | 4,500,000           | 0                       | มี.ค. - มิ.ย.69       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 12  | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ<br>ซอยรังสิริ 1 หมู่ที่ 3                                                         | 800,000            | 800,000             | 0                       | ก.พ. - มิ.ย.69        | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 13  | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล.ซอยรังสิริ 2 หมู่ที่ 3                                                                            | 500,000            | 500,000             | 0                       | ก.พ. - พ.ค.69         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 14  | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ<br>ซอยชูจิตร์ (ส่วนขยายช่วง<br>บนเขา) หมู่ที่ 3                                   | 4,600,000          | 4,600,000           | 0                       | เม.ย. - ก.ย.69        | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 15  | โครงการก่อสร้างราง<br>ระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณ<br>ซอยผ่านฟ้าแนวกำแพง<br>หมู่บ้านศุภาลัยพริไม่ถึง<br>หมู่บ้านรัชฎาแลนด์ หมู่ที่ 3 | 30,000,000         | 30,000,000          | 0                       | ก.พ. - ก.ย.69         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 16  | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ<br>ซอยเทพคอนกรีต หมู่ที่ 6                                                        | 415,000            | 415,000             | 0                       | มี.ค. - มิ.ย.69       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 17  | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ<br>ชุมชนร่วมใจ ซอย 1 หมู่ที่ 1                                                    | 950,000            | 950,000             | 0                       | เม.ย. - ส.ค.69        | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 18  | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ<br>ชุมชนกึ่งแก้ว ซอย 9 หมู่ที่ 3                                                  | 2,500,000          | 2,500,000           | 0                       | เม.ย. - ก.ย.69        | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ                                                                            | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 19  | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ<br>ซอยสุวรรณชัยบุรีรินทร์<br>หมู่ที่ 6 | 2,110,000          | 2,110,000           | 0                       | มิ.ย. - ก.ย.69        | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 20  | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ<br>ค.ส.ล.ชุมชนท่าจีน หมู่ที่ 3                           | 990,000            | 990,000             | 0                       | ธ.ค.68 -<br>พ.ค.-69   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 21  | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ<br>ซอยเกตุสุวรรณ หมู่ที่ 7                               | 990,000            | 990,000             | 0                       | พ.ย..68 -<br>ก.ค.-69  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| รวม | 21 โครงการ                                                                         | 95,275,000         | 95,275,000          | 0                       |                       |                      |               |                           |

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### 2.1 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                               | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู<br>สภาพป่าชายเลน                                                                             | 100,000            | 25,000              | 4,070                   | เม.ย.-ส.ค.69          | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุขฯ         |
| 2   | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น<br>รักษ์โลก (อถล.)                                                                           | 600,000            | 600,000             | 80,071                  | ต.ค.68 -<br>ส.ค.-69   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุขฯ         |
| 3   | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม<br>พืชอันเนื่องมาจากพระราช<br>ดำริสมเด็จพระเทพรัตน<br>ราชสุดาฯ สยามบรมราช<br>กุมารี (อพ.สธ.) | 500,000            | 500,000             | 103,300                 | พ.ย.-68<br>ก.ย.-69    | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุขฯ         |

| ที่ | โครงการ                  | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 4   | โครงการ Big Cleaning Day | 200,000            | 200,000             | 16,315                  | ต.ค.68 -<br>ก.ย.-69   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุข          |
| รวม | 4 โครงการ                | 1,400,000          | 1,325,000           | 203,756                 |                       |                      |               |                           |

## 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                                                           | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการจ้างเหมาเอกชน<br>ปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุง<br>พร้อมดูแลรักษาสวนหย่อม<br>ในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา | 2,500,000          | 2,500,000           | 133,333.33              | ก.พ. - ก.ย.69         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุข          |
| 2   | โครงการจ้างเหมาเอกชน<br>ดำเนินการรักษาความ<br>สะอาดพื้นที่ภายในเขต<br>เทศบาลตำบลรัชฎา             | 39,000,000         | 39,000,000          | 15,940,000              | ก.พ. - ก.ย.69         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุข          |
| รวม | 2 โครงการ                                                                                         | 41,500,000         | 41,500,000          | 16,073,333.33           |                       |                      |               |                           |

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

### 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ                                              | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการอบรมอาชีพ<br>ระยะสั้นในเขตเทศบาล<br>ตำบลรัชฎา | 500,000            | 350,000             | 26,048                  | พ.ย.68 -<br>ส.ค.-69   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการ<br>สังคม     |
| รวม | 1 โครงการ                                            | 500,000            | 350,000             | 26,048                  |                       |                      |               |                           |

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

##### 4.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                                                                         | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ               | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย                                                          | 500,000            | 500,000             | 255,000                 | พ.ย.68-<br>ก.ย.69                   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 2   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา                                                   | 4,003,800          | 4,003,800           | 2,029,386               | ต.ค.68-<br>ก.ย.69                   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 3   | โครงการกิจกรรมบ้านหลังเล็กเรียน                                                                 | 200,000            | 200,000             | 92,000                  | ม.ค.-มี.ค.69<br>พ.ค. - ก.ย.69       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 4   | โครงการส่งเสริมการอ่านของชุมชนในเขตตำบลรัชฎา                                                    | 60,000             | 60,000              | 21,780                  | พ.ย.68 -<br>ก.ย.69                  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 5   | โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการแดร์)                     | 100,000            | 100,000             | 21,293                  | ต.ค.68 -<br>มี.ค.-69<br>พ.ค.-ก.ย.69 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 6   | โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โรงเรียนบ้านกู่กู | 388,800            | 388,800             | 0                       | พ.ค. - ก.ย.69                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 7   | โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านทุ่งคา                                         | 240,000            | 240,000             | 0                       | พ.ค. - ก.ย.69                       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| รวม | 7 โครงการ                                                                                       | 5,492,600          | 5,492,600           | 2,419,459               |                                     |                      |               |                           |

#### 4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ                                                                              | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัชฎา                                             | 150,000            | 100,000             | 36,481                  | พ.ย.68-<br>ส.ค.-69    | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการสังคม         |
| 2   | โครงการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัชฎา                                       | 250,000            | 200,000             | 70,064                  | ต.ค.68 -<br>ส.ค.-69   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการสังคม         |
| 3   | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา | 500,000            | 120,000             | 48,000                  | ต.ค.68 -<br>ส.ค.-69   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการสังคม         |
| รวม | 3 โครงการ                                                                            | 900,000            | 420,000             | 154,545                 |                       |                      |               |                           |

#### 4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ                                                  | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | 500,000            | 300,000             | 34,127                  | ต.ค.68-<br>ก.ย.69     | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ                |
| รวม | 1 โครงการ                                                | 500,000            | 300,000             | 34,127                  |                       |                      |               |                           |

#### 4.5 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                              | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ      | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการอบรมให้ความรู้<br>รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน<br>โรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัด<br>ทำหมัน | 400,000            | 400,000                  | 141,180.00              | ต.ค.68-<br>ส.ค.69     | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุขฯ         |
| 2   | โครงการสำรวจและตรวจ<br>สุขภาพบาดู้น้ำหยอดเหรียญ                                      | 100,000            | 30,000                   | 0                       | เม.ย. - มิ.ย.69       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุขฯ         |
| 3   | โครงการสนับสนุนการ<br>ดำเนินงานบ้านพักพิงสุนัข<br>จรจัดจังหวัดภูเก็ต                 | 500,000            | 440,000<br>(เงินอุดหนุน) | 0                       | ต.ค.68 -<br>ก.ย.-69   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุขฯ         |
| รวม | 3 โครงการ                                                                            | 1,000,000          | 870,000                  | 141,180                 |                       |                      |               |                           |

#### 4.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ                                                            | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการจัดงานวันสำคัญ<br>ด้านวัฒนธรรมและ<br>ประเพณีท้องถิ่นและชาติ | 2,500,000          | 2,500,000           | 621,427                 | ต.ค.68 -<br>ก.ย.-69   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 2   | โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง<br>ชมรมกีฬาและนันทนาการ                  | 300,000            | 300,000             | 0                       | ต.ค.68 -<br>ก.ย.-69   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 3   | โครงการอบรมพัฒนาทักษะ<br>กีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน                      | 200,000            | 200,000             | 180,270                 | พ.ค. - ก.ย.69         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| รวม | 3 โครงการ                                                          | 3,000,000          | 3,000,000           | 801,697                 |                       |                      |               |                           |

#### 4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการจัดซื้อเครื่อง<br>ออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง<br>และก่อสร้างฐานวางเครื่อง<br>ออกกำลังกายบริเวณชุมชน<br>ขจรเกียรติ หมู่ที่ 2           | 690,000            | 690,000             | 0                       | ก.พ. - เม.ย.69        | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 2   | โครงการจัดซื้อเครื่อง<br>ออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง<br>และก่อสร้างฐานวางเครื่อง<br>ออกกำลังกายบริเวณหมู่บ้าน<br>เทพสตรี หมู่ที่ 3           | 2,040,000          | 2,040,000           | 0                       | ก.พ. - เม.ย.69        | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 3   | โครงการจัดซื้อเครื่อง<br>ออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง<br>และก่อสร้างฐานวางเครื่อง<br>ออกกำลังกายบริเวณถนน<br>คนเดิน ซอยพะเนียง 5<br>หมู่ที่ 5 | 1,650,000          | 1,650,000           | 0                       | มี.ค. - มิ.ย.69       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 4   | โครงการจัดซื้อเครื่อง<br>ออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง<br>และก่อสร้างฐานวางเครื่อง<br>ออกกำลังกายบริเวณหมู่บ้าน<br>สามกองชีวี หมู่ที่ 5        | 1,320,000          | 1,320,000           | 0                       | มี.ค. - มิ.ย.69       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 5   | โครงการจัดซื้อเครื่อง<br>ออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง<br>และก่อสร้างฐานวางเครื่อง<br>เล่นสนามกลางแจ้งพร้อม<br>ขยายพื้นที่ ค.ส.ล.บริเวณ        | 777,000            | 777,000             | 0                       | มี.ค. - มิ.ย.69       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |

#### 4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
|     | สวนสาธารณะ หมู่บ้าน<br>ศรีสุชาติแกรนด์วิว 5<br>หมู่ที่ 6                                                                                                            |                    |                     |                         |                       |                      |               |                           |
| 6   | โครงการจัดซื้อเครื่อง<br>ออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง<br>และก่อสร้างทางเดินพร้อม<br>ฐานวางเครื่องออกกำลังกาย<br>บริเวณหมู่บ้านชุมทรัพย์<br>พิเศษ (ศรีสุชาติ 2) หมู่ที่ 5 | 1,690,000          | 1,690,000           | 0                       | มี.ค. - มิ.ย.69       | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 7   | โครงการจัดซื้อเครื่อง<br>เล่นสนามกลางแจ้งพร้อม<br>ติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะ<br>หมู่บ้านอิรวดี หมู่ที่ 5                                                               | 500,000            | 500,000             | 0                       | มี.ค. - พ.ค.69        | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| 8   | โครงการติดตั้งหลังคาเชื่อม<br>ระหว่างอาคารเรียนหลังเก่า<br>กับอาคารเรียน 3 ชั้น 12<br>ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล<br>ตำบลรัชฎา                                         | 800,000            | 800,000             | 0                       | ต.ค.68 -<br>ก.ย.-69   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| รวม | 8 โครงการ                                                                                                                                                           | 9,467,000          | 9,467,000           | 0                       |                       |                      |               |                           |

#### 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

##### 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ                          | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการจัดทำแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น | 250,000            | 150,000             | 0                       | ต.ค.68-<br>ก.ย.69     | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ                |

### 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ                                                            | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 2   | โครงการติดตามและประเมิน<br>ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                      | 150,000            | 50,000              | 0                       | ต.ค.68 -<br>ก.ย.69    | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ                |
| 3   | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากร<br>และสมาชิกสภา                     | 1,000,000          | 800,000             | 0                       | ม.ค. - ก.ย.69         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ                |
| 4   | โครงการส่งเสริมความรู้<br>และพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร<br>และสมาชิกสภา | 600,000            | 500,000             | 0                       | ม.ค. - ก.ย.69         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ                |
| 5   | โครงการประชาสัมพันธ์<br>เทศบาลตำบลรัชฎา                            | 900,000            | 900,000             | 723,862                 | ต.ค.68-<br>ก.ย.69     | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ                |
| รวม | 5 โครงการ                                                          | 1,900,000          | 1,600,000           | 723,862                 |                       |                      |               |                           |

### 5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ                                           | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการเสริมสร้างความ<br>เข้มแข็งของสตรีตำบลรัชฎา | 150,000            | 70,000              | 32,918                  | ธ.ค.68 -<br>มี.ค.69   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ                |
| รวม | 1 โครงการ                                         | 150,000            | 70,000              | 32,918                  |                       |                      |               |                           |

### 5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ                                    | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข | 200,000            | 30,000              | 23,711.60               | ต.ค.68 -<br>ก.ย.-69   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ                |

### 5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ                                                            | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 2   | โครงการพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรด้านงานป้องกัน<br>และบรรเทาสาธารณภัย | 700,000            | 500,000             | 349,600                 | พ.ย.68 -<br>ก.ย.-69   | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ                |
| รวม | 2 โครงการ                                                          | 900,000            | 530,000             | 373,312                 |                       |                      |               |                           |

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

เทศบาลตำบลรัชฎา

รอบเดือน 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

### 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

#### 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                       | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค                                                    | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | โครงการปรับปรุงผิวจราจร<br>ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต<br>ถนนรัชฎานุสรณ์ หมู่ที่ 3                    | 24,850,000         | 24,850,000          | 0                       | เม.ย.-ก.ย.69          | ยังไม่ได้ดำเนินการ | โครงการทับซ้อน<br>กับงานวางท่อ<br>สายไฟใต้ดิน<br>ของ กฟผ.        | กองช่าง                   |
| 2   | โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม<br>ถนนศรีสุทัศน์ (บริเวณจุด<br>ชมลิงถึงวงเวียนหอนาฬิกา)<br>หมู่ที่ 1 | 15,000,000         | 15,000,000          | 0                       | พ.ย.68 -<br>ก.ย.-69   | ยังไม่ได้ดำเนินการ | โครงการทับซ้อน<br>กับโครงการ<br>ปรับปรุงทางเท้า<br>ถนนศรีสุทัศน์ | กองช่าง                   |
| 3   | โครงการก่อสร้างผนังกันดิน<br>ค.ส.ล.คลองบางใหญ่ หมู่ที่ 6                                      | 100,000,000        | 100,000,000         | 0                       | เม.ย. - ก.ย.69        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค                                                     | กองช่าง                   |
| รวม | 3 โครงการ                                                                                     | 139,850,000        | 139,850,000         | 0                       |                       |                    |                                                                  |                           |

#### 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                           | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ระบบประปา "ติดตั้งตู้น้ำดื่ม<br>สะอาด" | 3,850,000          | 3,850,000           | 0                       | พ.ย.68 -<br>ก.ย.-69   | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองช่าง                   |
| รวม | 1 โครงการ                                                         | 3,850,000          | 3,850,000           | 0                       |                       |                    |               |                           |

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### 2.1 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                              | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการรวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว | 150,000            | 5,000               | 0                       | เม.ย.-ส.ค.69          | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุขฯ         |
| 2   | โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ        | 300,000            | 50,000              | 0                       | มิ.ย.-69              | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุขฯ         |
| 3   | โครงการรณรงค์ใจคือน้ำใสให้ชาวรัชฎา   | 100,000            | 30,000              | 0                       | เม.ย.-ก.ย.69          | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุขฯ         |
| รวม | 3 โครงการ                            | 550,000            | 85,000              | 0                       |                       |                    |               |                           |

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

### 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ                                                                                           | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค           | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1   | โครงการมหกรรมดนตรีอาหารทะเลและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวตำบลรัชฎา (RASADA MUSIC FESTIVAL) | 1,500,000          | 1,500,000           | 0                       | ต.ค.68 -<br>ก.พ.-69   | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีพื้นที่ในการจัดงาน | สำนักปลัดฯ<br>(ฝ่ายอำนวยการ) |
| รวม | 1 โครงการ                                                                                         | 1,500,000          | 1,500,000           | 0                       |                       |                    |                         |                              |

### 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                                                          | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการดำเนินการตาม<br>ภารกิจถ่ายโอนศูนย์บริการ<br>และถ่ายทอดเทคโนโลยี<br>การเกษตรประจำตำบลรัชฎา | 30,000             | 30,000              | 0                       | มิ.ย.-ส.ค.69          | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการ<br>สังคม     |
| 2   | โครงการอบรมและส่งเสริม<br>อาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ                                                  | 50,000             | 50,000              | 0                       | มี.ค.- เม.ย.69        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการ<br>สังคม     |
| รวม | 2 โครงการ                                                                                        | 80,000             | 80,000              | 0                       |                       |                    |               |                           |

### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

#### 4.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                                                | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง<br>นักเรียน                                   | 70,000             | 70,000              | 0                       | พ.ค.-69               | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 2   | โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรม<br>การเรียนรู้การสอนระดับปฐม<br>วัย          | 80,000             | 80,000              | 0                       | พ.ค.-69               | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 3   | โครงการพัฒนาศักยภาพครู<br>และบุคลากรทางการศึกษา                        | 250,000            | 250,000             | 0                       | ก.ค. - ส.ค.69         | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 4   | โครงการร่วมประชุมเสวนา<br>ทางวิชาการงานนทกรรมกร<br>จัดการศึกษาท้องถิ่น | 100,000            | 100,000             | 0                       | ส.ค.-69               | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |

#### 4.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                                                                                              | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง   | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 5   | โครงการส่งนักเรียนเข้า<br>ประกวดและแข่งขันทักษะทาง<br>วิชาการ                                                        | 300,000            | 300,000             | 0                       | ก.ค.-69               | ยังไม่ได้ดำเนินการ   | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 6   | โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ                                                                                             | 380,000            | 380,000             | 0                       | มิ.ย. - ส.ค.69        | ยังไม่ได้ดำเนินการ   | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 7   | โครงการส่งเสริมการศึกษา<br>ตลอดชีวิตนอกระบบ                                                                          | 300,000            | 300,000             | 0                       | มิ.ย. - ส.ค.69        | ยังไม่ได้ดำเนินการ   | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 8   | โครงการกิจกรรมอบรม<br>มัคคุเทศก์น้อยเพื่อเตรียมความ<br>พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                                        | 180,000            | 180,000             | 0                       | มิ.ย.-69              | ยังไม่ได้ดำเนินการ   | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 9   | โครงการเสริมสร้างและ<br>พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้<br>ของนักเรียนด้วยสื่อเทคโนโลยี<br>ที่ทันสมัยโรงเรียน<br>เกาะสีเฮอร์ | 459,000            | 459,000             | 0                       | พ.ค. - ก.ย.69         | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| รวม | 9 โครงการ                                                                                                            | 2,119,000          | 2,119,000           | 0                       |                       |                      |               |                           |

#### 4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ                                                          | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการอบรมให้ความรู้<br>เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ<br>ผู้สูงอายุ | 30,000             | 30,000              | 0                       | พ.ค. - มิ.ย.69        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการ<br>สังคม     |

#### 4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ                                                                 | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| 2   | โครงการครอบครัวสัมพันธ์                                                 | 150,000            | 150,000             | 0                       | เม.ย. - พ.ค.69        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการ<br>สังคม     |
| 3   | โครงการจัดกิจกรรมการ<br>ดำเนินงานศูนย์พัฒนา<br>ครอบครัวในชุมชนตำบลรัชฎา | 100,000            | 100,000             | 0                       | เม.ย.-69              | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการ<br>สังคม     |
| 4   | โครงการจัดกิจกรรมการ<br>ดำเนินงานสภาเด็กและ<br>เยาวชนตำบลรัชฎา          | 100,000            | 100,000             | 0                       | มิ.ย. - ส.ค.69        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการ<br>สังคม     |
| รวม | 4 โครงการ                                                               | 380,000            | 380,000             | 0                       |                       |                    |               |                           |

#### 4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                                                                 | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการเอาชนะยาเสพติด<br>ในหมู่บ้านและชุมชน                                                             | 200,000            | 50,000              | 0.00                    | พ.ค.-ก.ค.69           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ                |
| 2   | โครงการจัดกิจกรรมการ<br>ดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ<br>เทศบาลตำบลรัชฎา | 150,000            | 100,000             | 0.00                    | พ.ย.68 -<br>ส.ค.-69   | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการ<br>สังคม     |
| รวม | 2 โครงการ                                                                                               | 350,000            | 150,000             | 0                       |                       |                    |               |                           |

#### 4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ                                                                | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการฝึกซ้อมแผน<br>สาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยง<br>ภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร | 350,000            | 300,000             | 0                       | มี.ย.-ก.ย.69          | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ                |
| 2   | โครงการฝึกทักษะการ<br>ระงับอัคคีภัย                                    | 600,000            | 300,000             | 0                       | พ.ค.-ก.ค.69           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ                |
| 3   | โครงการสร้างความตระหนัก<br>ในความปลอดภัยด้านจราจร                      | 300,000            | 50,000              | 0                       | ก.พ.-มี.ค.69          | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ                |
| 4   | โครงการจัดระเบียบความ<br>เป็นระเบียบเรียบร้อยของ<br>บ้านเมือง          | 100,000            | 30,000              | 0                       | ม.ค.-ก.ย.69           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ                |
| 5   | โครงการชุมชนปลอดภัย<br>พร้อมรับมือภัยพิบัติ                            | 400,000            | 400,000             | 0                       | มี.ค.-ก.ย.69          | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ                |
| 6   | โครงการอบรมความรู้และ<br>ทักษะการระงับไฟป่า                            | 200,000            | 200,000             | 0                       | มี.ค.-ก.ย.69          | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ                |
| รวม | 6 โครงการ                                                              | 1,950,000          | 1,280,000           | 0                       |                       |                    |               |                           |

#### 4.5 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                      | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ     | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการอุดหนุนงบประมาณ<br>ตามแนวโครงการพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 | 20,000             | 20,000<br>(เงินอุดหนุน) | 0                       | ต.ค.-ก.ย.69           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุข          |

#### 4.5 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                      | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ     | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| 2   | โครงการรณรงค์ป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ 2                         | 20,000             | 20,000<br>(เงินอุดหนุน) | 0                       | ต.ค.-ก.ย.69           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุขฯ         |
| 3   | โครงการอุดหนุนงบประมาณ<br>ตามแนวโครงการพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 | 20,000             | 20,000<br>(เงินอุดหนุน) | 0                       | ต.ค.-ก.ย.69           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุข          |
| 4   | โครงการรณรงค์ป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ 4                         | 20,000             | 20,000<br>(เงินอุดหนุน) | 0                       | ต.ค.-ก.ย.69           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุขฯ         |
| 5   | โครงการรณรงค์ป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ 5                         | 20,000             | 20,000<br>(เงินอุดหนุน) | 0                       | ต.ค.-ก.ย.69           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุขฯ         |
| 6   | โครงการรณรงค์ป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ 6                         | 20,000             | 20,000<br>(เงินอุดหนุน) | 0                       | ต.ค.-ก.ย.69           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุขฯ         |
| 7   | โครงการอุดหนุนงบประมาณ<br>ตามแนวโครงการพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 | 20,000             | 20,000<br>(เงินอุดหนุน) | 0                       | ต.ค.-ก.ย.69           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุข          |
| 8   | โครงการตลาดนัดน้ำซ้อย<br>เคียงคู่อาหารปลอดภัย                                | 200,000            | 200,000                 | 0                       | เม.ย.-มิ.ย.69         | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุขฯ         |
| 10  | โครงการช่วยเหลือประชาชน<br>ด้านป้องกันและควบคุมโรค<br>ติดต่อ                 | 300,000            | 100,000                 | 0                       | ต.ค.68.-<br>ส.ค.-69   | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กอง<br>สาธารณสุขฯ         |
| รวม | 10 โครงการ                                                                   | 640,000            | 440,000                 | 0                       |                       |                    |               |                           |

#### 4.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ                                                                    | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาลเทศบาลตำบลรัชฎา | 270,000            | 270,000             | 0                       | มิ.ย. - ก.ค.69        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 2   | โครงการแข่งขันเรือหางยาวเทศบาลตำบลรัชฎา                                    | 500,000            | 500,000             | 0                       | ก.พ. - มี.ค.69        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 3   | โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                           | 50,000             | 50,000              | 0                       | มิ.ย.-69              | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| รวม | 3 โครงการ                                                                  | 820,000            | 820,000             | 0                       |                       |                    |               |                           |

#### 4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                      | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการปรับปรุงห้องภายในอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา | 12,500,000         | 12,500,000          | 0                       | ม.ค. - ส.ค.69         | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 2   | โครงการติดตั้งกันสาดโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา                  | 1,600,000          | 1,600,000           | 0                       | ม.ค. - ส.ค.69         | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| 3   | โครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา               | 420,000            | 420,000             | 0                       | ม.ค. - ส.ค.69         | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองการศึกษา               |
| รวม | 3 โครงการ                                                    | 14,520,000         | 14,520,000          | 0                       |                       |                    |               |                           |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

### 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ                                                                        | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| 1   | โครงการจัดงานวัน<br>คุ้มครองผู้บริโภคไทย                                       | 50,000             | 20,000              | 0                       | เม.ย.-69              | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ<br>(งานนิติการ)   |
| 2   | โครงการประชาสัมพันธ์<br>บทบาทภารกิจของศูนย์<br>ยุติธรรมชุมชนตำบลรัชฎา          | 50,000             | 50,000              | 0                       | เม.ย.-ก.ย.69          | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ<br>(งานนิติการ)   |
| 3   | โครงการป้องกันผลประโยชน์<br>ทับซ้อน                                            | 30,000             | 30,000              | 0                       | เม.ย.-ก.ย.69          | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ<br>(งานนิติการ)   |
| 4   | โครงการจัดงานวันสำคัญ<br>ของเทศบาล                                             | 350,000            | 350,000             | 0                       | ต.ค.68 -<br>พ.ค.-69   | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ<br>(ฝ่ายอำนวยการ) |
| 5   | โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.<br>ข้อมูลข่าวสารของราชการ<br>ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ.2569 | 50,000             | 50,000              | 0                       | มิ.ย. - ก.ย.69        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | สำนักปลัดฯ<br>(งานบริการฯ)   |
| รวม | 5 โครงการ                                                                      | 530,000            | 500,000             | 0                       |                       |                    |               |                              |

### 5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                                             | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | โครงการฝึกอบรมและศึกษา<br>ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>ประสบการณ์ของสตรีตำบล<br>รัชฎา | 400,000            | 400,000             | 0                       | มิ.ย.-69              | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการ<br>สังคม     |

## 5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                           | งบประมาณ<br>ตามแผน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>ที่จ่ายจริง | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการจริง | ปัญหา/อุปสรรค | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| 2   | โครงการเพิ่มศักยภาพและ<br>พัฒนาผู้นำชุมชนและเครือข่าย             | 30,000             | 30,000              | 0                       | เม.ย.-พ.ค.69          | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการ<br>สังคม     |
| 3   | โครงการจัดกิจกรรมการ<br>ดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนา<br>ชุมชนตำบลรัชฎา | 100,000            | 60,000              | 0                       | พ.ค.-มิ.ย.69          | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการ<br>สังคม     |
| 4   | โครงการจัดตั้งชุมชนในเขต<br>เทศบาลตำบลรัชฎา                       | 200,000            | 100,000             | 0                       | ต.ค.68 -<br>ส.ค.-69   | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มีอุปสรรค  | กองสวัสดิการ<br>สังคม     |
| รวม | 4 โครงการ                                                         | 730,000            | 590,000             | 0                       |                       |                    |               |                           |